



TRANSPORDIAMET

Roland Valge
KV Infra OÜ
roland@kvinfra.ee
Mõigu tee 5
75312, Peetri alevik, Rae vald, Harju
maakond

Teie 18.12.2023

Meie 18.12.2023 nr 8-1/22-150/25802-2

Tehnoloogilise pausi kehtestamine

Transpordiameti ja OÜ KV Infra (registrikood 12504361) vahel on 07.11.2023 sõlmitud teehituse töövõtuleping nr 3.2-3/23/2149-1 „Riigitee 41 Kärevere–Kärkna km 12,1-12,9 asuvale lõigule kergliiklustee ehitus“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval, kus tööde alguskuupäevaks määrati 15.11.2023. Töö teostamise tähtaeg on 4 kuud alates Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused. Töö teostamise tähtaeg on 15.03.2024.

Lepingu punkt 3.3. kohaselt võivad Pooled Töö teostamise tähtaja kulgemise, ilmastikutingimustest lähtuvalt, peatada, kehtestades tehnoloogilise pausi ning jätkata Töö teostamist esimesel võimalusel.

Lähtudes Töövõtja 18.12.2023 taotlusest ning seoses ehituseks ebasobivate ilmastikuolude saabumisega, lepivad Pooled kokku töö teostamise tähtaja kulgemise peatamise ning **kehtestavad tehnoloogilise pausi alates 22.12.2023**. Töö teostamist jätkatakse 2024.a kevadel esimesel võimalusel, tööde täpne algusaeg määratakse uue Alustamiskorraldusega. Tehnoloogilise pausi kehtestamise hetkeks on Lepingu täitmiseks ettenähtud ajast kasutatud kokku 37 kalendripäeva ning Lepingu lõpetamiseks jääb 84 kalendripäeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Argo Jõesaar
ehituse projektijuht
Lõuna osakond

Argo Jõesaar
58552866, Argo.Joesaar@transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee
Registrikood 70001490