TRANSPORDIAMET

Randar Jõesaar
AS TREV-2 Grupp
randar.joesaar@trev2.ee
Mäealuse tn 2/4
12618, Tallinn, Harju maakond

Teie 21.10.2026 nr 25_357_44

Meie 29.10.2026 nr 8-1/25-114/13954-4

Vastamise aja pikendamise teavitus Teie 21.10.2026 täiendavale taotlusele nr 25_357_44

Objekt: Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 115,827 (alates Pk 1154+00) - 120,3 Kurena-Nurme 2+2 teelõigu ehitus (tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/25/1661-1)

Saatsite 21.10.2026 (projektijuhi poolt allkirjastatud 26.10.2026) täiendava teavituse hankejärgse katendikonstruktsiooni ebapiisava toimivuse kohta ja töövõtja taotlused.
Vastavalt töövõtulepingu punktile 4.9 edastab tellija või insener töövõtjale töö tegemiseks vajalikku informatsiooni ja juhiseid kirjalikult 7 päeva jooksul alates töövõtja poolt kirjalikult esitatud probleemi kirjeldusest. Olenevalt probleemi keerukusest võib tellija vastamise aega pikendada.

Arvestades asjaoludega, et esitasite täiendava teavituse kaks ja pool kuud peale Tellija esmast vastust kuupäeval 7.08.2026 ja et katendikihtide ehitamisega ei alustata käesoleval (2026) aastal ning küsimuse mahtu ja keerukust, kasutab Tellija töövõtulepingu punktis 4.9 sätestatud õigust pikendada vastamise aega. Tellija esitab vastuse hiljemalt kuupäeval 13.11.2026.

Arvestades, et katendi töid praegu ei toimu, ei anna käesolev tähtaja pikendamine õigust taotleda täiendavat aega töö teostamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ott Joala
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid: Andres Vinkler, Riho Tahker, BRP Insenerid OÜ

Ott Joala
55583873, Ott.Joala@transpordiamet.ee