RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS

OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

05.11.2026 nr 11.3-1/26/4433

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused" (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 4 ja kliimaministri 29.01.2024 määruse nr 2 „Toetuse andmise ja kasutamise tingimused Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonna jalgrattateede investeeringuteks perioodil 2021–2027" § 6 lõike 3 ja §16 lõike 1 ja 2 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta **Keila Linnavalitsuse** (edaspidi *toetuse saaja*), registrikood 75014422 projekti nr 2021-2027.2.05.24-0022 (edaspidi *taotlus*) „**Sõlmpunktide vahelise kergliikluskoridori rajamine Keila linnas**" (edaspidi *projekt*) 31.12.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.3-1242181 (edaspidi *rahastamisotsus*), mida on muudetud rahastamisotsusega 07.02.2025 nr 11.3-125945 punkti 3 järgmiselt:

   „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.03.2025 - 30.10.2028".

2. muudatus kajastub e-toetuse keskkonnas.

Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas projekti postkasti kaudu taotluse muuta abikõlblikkuse perioodi lõppu. Projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise vajadus tuleneb projekti elluviimise käigus ilmnenud asjaoludest. Esialgse hanke ebaõnnestumise tõttu ei olnud võimalik projekti kavandatud ajakava kohaselt ellu viia ning toetuse saajal tuli enne projekti jätkamist täpsustada projektlahendusi ja optimeerida kulusid, sealhulgas analüüsida kokkuhoiuvõimalusi, korrigeerida osaliselt tee trajektoori ja teekatendi lahendusi ning teha täiendavaid mahuarvutusi. Lisaks tuleb projekti edasine elluviimine ajaliselt koordineerida Jaama tn 9 arendusega, mille ehitustööd ja kommunikatsioonide rajamine mõjutavad projekti trajektooril tehtavate tööde korraldust. Nimetatud asjaolude koosmõju on põhjustanud projekti elluviimise ajakava pikenemise ning neid käsitatakse määruse § 6 lõike 3 tähenduses muu eriolukorrana.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Anu Ansberg
525 5115
anu.ansberg@rtk.ee