RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS

OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

16.11.2026 nr 11.3-1/26/4520

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused" (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lg 2 punkti 6 ning riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 74 „Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste investeeringuteks toetuse andmise tingimused ja kord ülemineku mõjude leevendamiseks" (edaspidi *meetme määrus*) § 27 lõike 1 ja 2 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta Alutaguse Vallavalitsuse projekti nr 2021-2027.6.01.23-0078 **„Alutaguse valla teenuskeskus"** (edaspidi *projekt*) 17.06.2024 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-58/24/638 punkti 2 ning projekti tegevusi ja eelarve vastavalt esitatud muutmistaotlusele järgmiselt:

1. „Projekti abikõlblik kogumaksumus on 4 711 440,89 eurot, millest toetuse piirmäär on kuni 85% ja omafinantseering vähemalt 15% abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetuse suurus on 3 764 959,00 eurot.";

2. Kinnitada projekti uus eelarve vastavalt toetuse saaja muutmistaotlusele.

Tegevuse tunnus	Tegevuse nimetus	Esialgne eelarve	Muudatus	Uus eelarve
21	Investeeringu tegemine (sh ehitamine ning seadmete ja inventari soetamine, kinnisasja ost)	4 571 794,99	-60 000,00	4 511 794,99
27	Ehitusjuhtimine, omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve	49 410,00	+60 000,00	109 410,00
28	Ühtse määra kulu	91 435,90	-1 200,00	90 235,90
	Kokku	**4 712 640,89**	**-1 200,00**	**4 711 440,89**
	Toetus	**3 764 959,00**	**0**	**3 764 959,00**
	Toetuse osakaal	**79,89%**	**+0,02%**	**79,91%**
	omafinantseering	**947 681,89**	**-1 200,00**	**946 481,89**

Toetuse saaja on põhjendanud muudatusi järgmiselt:
Projekti taotluse rahuldamise otsuses on tegevuse nr 27 eelarveks kinnitatud 49 410 eurot. Projekti elluviimise käigus on nimetatud tegevusega seotud kulud kujunenud kavandatust suuremaks. Seisuga 04.11.2026 on sellele kulureale esitatud kulusid kokku 64 910 euro ulatuses. Seega ületavad juba esitatud kulud kinnitatud eelarvet 15 500 euro võrra. Täiendavalt on e-toetuse keskkonnas sisestatud staatuses „esitatud“ Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ arveid summas 29 109 eurot. Samuti on sõlmitud leping Rispeto OÜ-ga, mis on registreeritud 01.07.2026 DHS nr 7-7/7-1 Iisaku teenuskeskuse abihoone ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamiseks maksumusega 15 004 eurot. Sellest tulenevalt on tegevuse nr 27 täiendav eelarvevajadus kokku on ümardatult 60 000 eurot.

Seoses eeltooduga palub toetuse saaja suurendada tegevuse nr 27 „Ehitusjuhtimine, omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve“ tegevuse nr 21 „Investeeringu tegemine“ eelarve arvelt 60 000 euro võrra.

Projektis on ühtse määra kulud 2% arvestatud vaid tegevuse nr 21 pealt. Kui tegevuse eelarvet vähendada, siis väheneb ka ühtse määra kulu.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi 06.03.2024 käskkirja „Ülemineku mõjude leevendamiseks Ida-Virumaa kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringute kava kinnitamine„ lisa kohaselt on Alutaguse Vallavalitsuse projekti „Alutaguse teenuskeskus“ maksimaalne toetuse osakaal abikõlblikest kuludest kuni 85%. Selletõttu on võimalik vähendada projekti omafinantseeringut, kuid jätte toetuse summa samaks, mille tõttu suureneb 0,02% võrra toetuse osakaal (jättes ületamata 85% piiri).

Rakendusüksuse hinnangul on muudatused projekti edukaks elluviimiseks vajalikud ning põhjendatud, seega hindab projekti perioodi pikendamist ning eelarve muudatusi põhjendatuks.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Terje Kuus
5698 1043
Terje.Kuus@rtk.ee